



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑  
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอ ดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๗๓๐๑๗๒ ต่อ ๑๐๒ หรือเปิดดูเอกสารได้ทางเว็บไซต์ [www.kubua.go.th](http://www.kubua.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

( นายพจธณศล ธนิกกุล )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๑)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โครงการที่ได้ติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- มีโครงการทั้งหมด ๑๒๑ โครงการ

๑. เป็นโครงการเกินศักยภาพประสานแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบบคลองชลประทาน ๘ ขวา แม่กลอง (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๑ บ้านตากแดด ตำบลคูบัวอำเภอเมืองราชบุรี งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ปรับแผนปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

๑.๒ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านปากห้วย ถึง หมู่ที่ ๑๕ บ้านไร่โรงเจ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๔,๖๐๗,๐๐๐ บาท (ปรับแผนปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

๑.๓ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบประมาณ ๑,๑๕๑,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑)

๒. เป็นโครงการที่อยู่ในแผนดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑๘ โครงการ ได้แก่

๒.๑ เป็นโครงการดำเนินงานที่ อบต.คูบัว ดำเนินการตามแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จำนวน ๘๕ โครงการ

๒.๒ เป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ อบต.คูบัว ดำเนินการตามแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จำนวน ๖ โครงการ

๒.๓ เป็นโครงการที่ อบต.คูบัว จ่ายขาดจากเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๐

จำนวน ๑๕ โครงการ

๒.๔ เป็นโครงการที่ อบต.คูบัว ตั้งจ่ายจากเงินเหลือจ่าย ประจำปี ๒๕๖๐

จำนวน ๑๒ โครงการ

(๑) ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

กับโครงการที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)			จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ		คิดเป็นร้อยละ
	ประจำปี ๒๕๖๑	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑	รวม	ประจำปี ๒๕๖๑	รวม	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๓๘	-	๓๘	๑๖	๑๖	๔๒.๑๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๔๓	๑	๔๔	๒๕	๒๕	๕๖.๘๒
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	๓๑	๒	๓๓	๒๓	๒๓	๖๙.๗๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๖	๐	๑๖	๙	๙	๕๖.๒๕
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร	๒๒	๐	๒๒	๑๒	๑๒	๕๔.๕๕
๖. บัญชีครุภัณฑ์	๓๔	๐	๓๔	๖	๖	๑๗.๖๕
<b>รวม</b>	<b>๑๘๔</b>	<b>๓</b>	<b>๑๘๗</b>	<b>๙๑</b>	<b>๙๑</b>	<b>๔๘.๖๖</b>

(๒) ประเมินผลงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ ที่ปรากฏตามแผนพัฒนา			จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติ			คิดเป็น ร้อยละ
	ประจำปี ๒๕๖๑	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑	รวม	ประจำปี ๒๕๖๑	จ่ายขาด เงินสะสม	รวม	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๒๒,๕๗๔,๐๕๐	๐	๒๒,๕๗๔,๐๕๐	๓,๑๑๙,๐๐๐	๐	๓,๑๑๙,๐๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๒๐,๑๒๑,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๐,๔๒๑,๐๐๐	๑๘,๔๒๕,๐๐๐	๐	๑๘,๔๒๕,๐๐๐	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	๖,๘๔๓,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๘,๔๔๓,๐๐๐	๔,๘๘๐,๑๐๐	๐	๔,๘๘๐,๑๐๐	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒,๕๕๐,๐๐๐	๐	๒,๕๕๐,๐๐๐	๑,๐๙๐,๐๐๐	๐	๑,๐๙๐,๐๐๐	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร	๓,๙๒๖,๐๐๐	๐	๓,๙๒๖,๐๐๐	๒,๒๕๒,๐๐๐	๐	๒,๒๕๒,๐๐๐	
๖. บัญชีครุภัณฑ์	๗,๒๑๖,๘๐๐	๐	๗,๒๑๖,๘๐๐	๕๒๒,๗๐๐	๐	๕๒๒,๗๐๐	
<b>รวม</b>	<b>๖๓,๒๓๐,๘๕๐</b>	<b>๑,๙๐๐,๐๐๐</b>	<b>๖๕,๑๓๐,๘๕๐</b>	<b>๓๐,๒๘๘,๘๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๓๐,๒๘๘,๘๐๐</b>	

(๓) ประเมินผลสถานะของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ครั้งที่ ๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวน โครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๐	๐	๒	๖.๒๕	๑๔	๙๓.๗๕	๑๖	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๖	๒๔	๖	๒๔	๑๓	๕๒	๒๕	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	๗	๓๐.๔๓	๖	๒๖.๐๙	๑๐	๔๓.๔๘	๒๓	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๓	๓๓.๓๓	๖	๖๖.๖๖	๙	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร	๒	๑๖.๖๖	๓	๒๕	๗	๕๘.๓๓	๑๒	๑๐๐
๖. บัญชีครุภัณฑ์	๓	๕๐	๐	๐	๓	๕๐	๖	๑๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๘</b>	<b>๑๙.๗๘</b>	<b>๒๐</b>	<b>๒๑.๙๘</b>	<b>๕๓</b>	<b>๕๘.๒๔</b>	<b>๙๑</b>	<b>๑๐๐</b>

(๔) ประเมินผลสถานะการการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ครั้งที่ ๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ ตามแผนพัฒนา	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๒๒,๕๗๔,๐๕๐	๓,๑๑๙,๐๐๐	๔๑,๕๐๐	๑.๓๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๒๐,๔๒๑,๐๐๐	๑๘,๔๒๕,๐๐๐	๑๐,๒๗๑,๔๒๕	๕๕.๗๕
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	๘,๔๔๓,๐๐๐	๔,๘๘๐,๑๐๐	๑,๘๗๘,๒๑๔	๓๘.๔๙
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒,๕๕๐,๐๐๐	๑,๐๙๐,๐๐๐	๔๔๓,๕๐๒	๔๐.๖๙
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร	๓,๙๒๖,๐๐๐	๒,๒๕๒,๐๐๐	๑๙๔,๙๘๘.๘๑	๘.๖๖
๖. บัญชีครุภัณฑ์	๗,๒๑๖,๘๐๐	๕๒๒,๗๐๐	๓๖,๒๐๐	๖.๙๓
<b>รวม</b>	<b>๖๕,๑๓๐,๘๕๐</b>	<b>๓๐,๒๘๘,๘๐๐</b>	<b>๑๒,๘๖๕,๘๒๙.๘๑</b>	<b>๔๒.๔๘</b>

(๕) สรุปสถานะการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
ครั้งที่ ๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๓๘	๑๖	๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๔๔	๒๕	๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	๓๓	๒๓	๗
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๖	๙	๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร	๒๒	๑๒	๒
๖. บัญชีครุภัณฑ์	๓๔	๖	๓
<b>รวม</b>	<b>๑๘๗</b>	<b>๙๑</b>	<b>๑๘</b>

**สรุป** ข้อมูลตามแผนการดำเนินงาน ณ วันที่รายงาน ครั้งที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ (๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๐)

๑.โครงการที่อนุมัติอยู่ในแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวน ๙๑ โครงการ
๑.๑ โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๘ โครงการ
๑.๒ โครงการต่อเนื่องอยู่ระหว่างดำเนินการจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวน ๒๐ โครงการ
๑.๓ โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๕๓ โครงการ

ในรอบติดตามประเมินผล ครั้งที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ (๑ ต.ค.๖๐ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๐) ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จประมาณ ๑๗.๕๘ % ของแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

๒. โครงการที่อนุมัติอยู่ในแผนดำเนินการเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๑ โครงการถ่ายขาดจากเงินสะสม ปี ๒๕๖๐	จำนวน ๒๗ โครงการ
๒.๑.๑ โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๕ โครงการ
๒.๑.๒ โครงการอยู่ต่อเนื่องระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ
๒.๑.๓ โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๑๕ โครงการ
๒.๒ โครงการตั้งจ่ายจากเงินเหลือจ่าย ปี ๒๕๖๐	จำนวน ๑๒ โครงการ
๒.๑.๑ โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๗ โครงการ
๒.๑.๒ โครงการอยู่ต่อเนื่องระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ
๒.๑.๓ โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๕ โครงการ

ในรอบติดตามประเมินผล ครั้งที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ (๑ ต.ค.๖๐ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๐) ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จประมาณ ๒๕.๙๓% ของแผนดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

● การติดตามประเมินผลการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
- จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
- จำนวน ๑๔ โครงการ

๑. โครงการที่ดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.- ธ.ค. ๖๐) และไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๑)  
จำนวน ๐ โครงการ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการได้เสร็จสิ้นในรอบติดตาม (ครั้งที่๑)	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๐				
รวม				

๒. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบติดตาม (ครั้งที่ ๑) แต่จะดำเนินการในรอบไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.- มิ.ย. ๖๑) และไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๑) จำนวน ๑๔ โครงการ ดังนี้

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบติดตาม (ครั้งที่๑)	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑ โครงการปรับปรุงผิวถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ไปทางบ้านทุ่งนา	๒๐๗,๐๐๐	
๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากจุดสิ้นสุดเดิมไปทางทิศตะวันตกสิ้นสุดที่สะพานบ้านบุฟ้า	๑๑๖,๐๐๐	
๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ จากจุดสิ้นสุดเดิมไปทางบ้านนางนิยม	๑๒๖,๐๐๐	
๔ โครงการปรับปรุงผิวถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ ต่อจากจุดสิ้นสุดเดิม ไปถึงคลองชลประทาน	๒๐๙,๐๐๐	
๕. โครงการปรับปรุงผิวถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ ต่อจากจุดสิ้นสุดเดิมบ้านนางสุวารี จอมทองกลาง ถึงบ้านนางมาลี อ่อนนาง	๒๓๒,๐๐๐	
๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ จากหน้าอุประสาน ถึงบ้านยายหอม	๑๗๓,๐๐๐	
๗ โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๖ ริมถนนสายบ้านนายมนันชัย ขำเลิศ	๒๔๙,๐๐๐	
๘ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. หมู่ที่ ๗ จากบ้านคุณณรงค์ ไปทางขวามือ ถึงบ้านคุณดำรง	๔๐๔,๐๐๐	

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบติดตาม (ครั้งที่๑) ต่อ		งบประมาณ	หมายเหตุ
๙	โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๘ จากบ้านผู้พันสมวงษ์ ทางคลองราชินี	๒๐๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บริเวณลำเหมืองสาธารณะตรงข้ามบ้าน ส.อบต.สุรัตน์ไปทางทิศเหนือ	๓๕๙,๐๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านจำชิต ถึงบ้านพีจีว	๑๐๒,๐๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๕ จากข้างถนน ๓๓๓๙ ถึงบ้านนางสุชิน	๒๐๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาพร้อมมิเตอร์และประตูน้ำใต้ดิน บริเวณ หมู่ที่ ๑ บริเวณริมถนนสายบ้านตากแดด ถึงบ้านไร่อยู่เรือ	๒๑๒,๐๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕ จากสะพานทางเข้า หมู่ที่ ๕ (บ้านผู้ช่วยถนุ) เลียบถนนสาย ๓๓๓๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้	๕๐๐,๐๐๐	
<b>รวม</b>		<b>๓,๒๘๙,๐๐๐</b>	

๓. โครงการต่อเนื่องอยู่ระหว่างดำเนินการจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑)

จำนวน ๐ โครงการ

โครงการต่อเนื่องอยู่ระหว่างดำเนินการจนถึงสิ้นปีงบประมาณ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๐				
<b>รวม</b>				

๔. โครงการที่ยกเลิกดำเนินการภายในไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.- ธ.ค. ๖๐) และไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๑)

จำนวน ๐ โครงการ

โครงการที่ยกเลิกดำเนินการในรอบติดตาม (ครั้งที่๑)	งบประมาณ	หมายเหตุ
๐		
<b>รวม</b>		

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

- จำนวน ๑ โครงการ

### ๑. โครงการที่ดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.- ธ.ค. ๖๐) และไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๑)

จำนวน ๐ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการได้เสร็จสิ้นในรอบติดตาม (ครั้งที่๑)	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๐				
รวม				

### ๒. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบติดตาม (ครั้งที่ ๑) แต่จะดำเนินการในรอบไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.- มิ.ย. ๖๑) และไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๑)

จำนวน ๑ โครงการ

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบติดตาม (ครั้งที่๑)	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ ๙	๒๗๑,๐๐๐	
รวม	๒๗๑,๐๐๐	

### ๓. โครงการต่อเนื่องอยู่ระหว่างดำเนินการจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑)

จำนวน ๐ โครงการ

โครงการต่อเนื่องอยู่ระหว่างดำเนินการจนถึงสิ้นปีงบประมาณ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๐				
รวม				

### ๔. โครงการที่ยกเลิกดำเนินการภายในไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.- ธ.ค. ๖๐) และไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๑)

จำนวน ๐ โครงการ

โครงการที่ยกเลิกดำเนินการในรอบติดตาม (ครั้งที่๑)	งบประมาณ	หมายเหตุ
๐		
รวม		





**ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑**

**วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.**

**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี**

**วาระการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

**(ครั้งที่ ๑) ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๑**



## ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  
และสาธารณูปการ

โครงการในรอบติดตามและประเมินผล (ครั้งที่ ๑)

จำนวน **๑๖** โครงการ



๑. โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองขันธุ์  
สายเลียบคันคลองฝั่งตะวันออก

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากจุดสิ้นสุดเดิมไปทางบ้านนายชัยชาญ

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๓. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ จากบ้านร้อยตรีศุภชัย ถึงคลองอู่เรือ

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๔. โครงการต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ ช่อง และกำแพงด้านท้ายคลองสาธารณะ

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๕. โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อบักน้ำ หมู่ที่ ๔ จากสะพานทางเข้าหมู่บ้าน ไปทางบ้านรองนนท์

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื้อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ

\*\*แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่ที่ ๔

เริ่มจากคลองน้ำทิ้งเลียบบถนนสาย ๓๓๓๘ เข้ามาถึงศาลาอเนกประสงค์ในหมู่บ้าน

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑



๖. โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๕ ริมถนนสาย ๓๓๓๘ ไปลงคลองชลประทานข้างสะพาน  
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ





๗. โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๘ จากบ้านผู้พันสมวงษ์ ไปลงคลองราชินี

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๘. โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านกำนันตรีพล อารมขึ้น ไปถึงปากซอย  
บ้านนายสมชาย เนสราช

งบประมาณ ๑๘๖,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๙. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ ๑๑ จากทางสระน้ำวัดบ้านโพธิ์ ลงบ่อเยี่ยมคลองชลประทาน  
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๑๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนายศิณวงศ์ ถึงบ้านนางสาววงษ์

งบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๑๑. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนางสุชิน ไปทางบ้านนายสุบิน

งบประมาณ ๒๑๗,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๑๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ จากบ้านผู้ช่วยสังวาลย์

งบประมาณ ๑๗๓,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๑๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ จากจุดสิ้นสุดเดิมไปทางคลองชลประทาน  
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๑๔. โครงการบำรุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของกิจการประปา  
อบต.คูบัว ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ





## ๑๕. โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาฝาท่อระบายน้ำฝาทะแกรงเหล็ก รางระบายน้ำ

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท

สถานะยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๑๖. โครงการจัดหาวัสดุอื่น (ลูกรัง, หินคลุก) เพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ชำรุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  
ประจำปี ๒๕๖๑

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ยุทธศาสตร์ที่ ๒

### การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการในรอบติดตามและประเมินผล (ครั้งที่ ๑)

จำนวน **๒๕** โครงการ



# ๑. โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๕,๒๕๐ บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๙๖,๘๙๐ บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



### ๓. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโรคระบาดต่างๆ

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๓๐,๓๐๐ บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



#### ๔. โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.คูบัว

งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๓๖,๕๐๐ บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๕. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๕๐,๐๐๐ บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ





## ๒. โครงการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรประเภทข้าว

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๕,๙๑๕ บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๗. โครงการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๘. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในชุมชน

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว      เบิกจ่ายจริง      บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ       ยกเลิกโครงการ



๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้วยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในตำบลคูบัว  
(หลังละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท)

งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๑๐. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพด.) ตำบลคูบัว

งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๑๑. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว      เปิดจ่ายจริง      บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ       ยกเลิกโครงการ



๑๒. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนหมู่บ้านใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๑๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น อบรมส่งเสริมการบำบัดผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด

งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ





๑๔. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.คูบัว

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๑๕. โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว      เบิกจ่ายจริง    บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างดำเนินการ       ยกเลิกโครงการ



๑๖. โครงการบำรุงรักษา/ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของ อบต.คูบัว งานป้องกัน  
(สำนักงานปลัด อบต. )

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๑๗. โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยพิบัติและสาธารณณะ (งบกลาง)

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๑๘. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๑๙. โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๒๐. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ตำบลคูบัว ประจำปี ๒๕๖๑

งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๔,๐๗๐ บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๒๑. โครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินกลุ่มสตรีและแม่บ้าน ตำบลคูบัว

งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๓๐๖,๘๙๐ บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ





๒๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญในเขตตำบลคูบัว

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๓,๓๑๐ บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๒๓. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ

งบประมาณ ๑๓,๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ





## ๒๕. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

โครงการในรอบติดตามและประเมินผล (ครั้งที่ ๑)

จำนวน **๒๓** โครงการ



## ๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๗๑,๗๖๖ บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื้อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๒. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตคูบัว

งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๔๐,๐๐๐ บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่ง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



### ๓. โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนระดับประถม ห้างไกลยาเสพติด “คูบัวเกมส์”

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๙๐,๗๔๙ บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื้อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ





#### ๔. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านกอล์ฟอาชีพติด

งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๐๘,๓๑๐ บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนือง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๕. โครงการสนับสนุนอำเภอเมืองราชบุรี “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง”

งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๕,๐๐๐ บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๖. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๗๙,๖๑๕ บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื้อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๗. โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไทย-ยวน

งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๑๔๖,๑๒๔ บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื้อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๘. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูบัว

งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๙. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนแคทรายวิทยา

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๑๐. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๑๑. โครงการแท่นเทียบพระราชดำบลคูบัว

งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว      เบิกจ่ายจริง      บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ       ยกเลิกโครงการ





## ๑๒. โครงการจัดการประกวดทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าซิ่นตีนจก) ไท ยวน คูบัว

งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



### ๑๓. โครงการค่ายพุทธบุตร

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๑๔. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนในตำบลคูบัว

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๑๕. โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๑๖. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาประจำท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คูบัว  
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๑๗. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ อาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอน  
ศพด.สังกัด อบต.คูบัว

งบประมาณ ๗๒๖,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๑๘. โครงการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว      เบิกจ่ายจริง      บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ       ยกเลิกโครงการ



๑๙. โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เยี่ยมบ้านเด็กเล็ก

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ





๒๐. โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนของ อบต.คูบัว และสำหรับ  
ชั้นอนุบาล – ป.๖

งบประมาณ ๑,๑๐๙,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๒๑. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖  
โรงเรียนประถมสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลคูบัว

งบประมาณ ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๒๒. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน  
ตำบลคูบัว

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๒๓.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ

\*\*\*จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ศพด. โดยไม่ใช้งบประมาณ



## ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการในรอบติดตามและประเมินผล (ครั้งที่ ๑)

จำนวน ๙ โครงการ



๑. โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ กำจัดขยะมูลฝอย รักษาความสะอาด ของบ้านเมือง  
ในที่สาธารณะชุมชน

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๒. โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกสาธารณะในบริเวณชุมชนหมู่บ้านและสวนสาธารณะ

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



### ๓. โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก

งบประมาณ      ไม่ได้ใช้      บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว      เบิกจ่ายจริง      บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ       ยกเลิกโครงการ





#### ๔. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดตามแหล่งน้ำสาธารณะตำบลคูบัว (ทุกส่วนราชการ)

งบประมาณ ไม่ได้ใช้ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๕. โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำในคลองสาธารณะภายในตำบลคูบัว

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๖. โครงการกำจัดวัชพืชตามถนนสองข้างทางในตำบลคูบัว

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๗. โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย

งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท โอนลด (๑๐๐,๐๐๐ บาท)

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๘. โครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณะ

งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๙. โครงการขุดลอกคลองซอย (คลองไส้ไก่) ภายในตำบลคูบัว

งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรในองค์กร

โครงการในรอบติดตามและประเมินผล (ครั้งที่ ๑)

จำนวน **๑๒** โครงการ



## ๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๔๙,๙๘๒ บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ





๒. โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องงานในหน้าที่

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๖,๓๑๗ บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



### ๓. โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธี และงานรัฐพิธี

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๔. โครงการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๕. โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงานและการให้บริการของ อบต.คูบัว  
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๖. โครงการ ๕ ส. ภายในองค์กร (ทุกส่วนราชการ)

งบประมาณ ไม่ได้ใช้งบประมาณ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๗. โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณ    ไม่ได้ใช้งบประมาณ    บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    เบิกจ่ายจริง    บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ     ยกเลิกโครงการ



## ๘. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิล/วารสาร/แผ่นพับ

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๙. โครงการบำรุงรักษา/ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ต่างๆของ อบต.คูบัว

๑.๑ งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัดฯ) จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

๑.๒ งานบริหารทั่วไป (กองคลัง) จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

๑.๓ งานบริหารทั่วไป (กองการศึกษาฯ) จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

๑.๔ งานบริหารทั่วไป (กองช่าง) จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

**รวมงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท**

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ





## ๑๐. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี

รวมงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## ๑๑.โครงการบริหารงานสำนักงาน

กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงานความพร้อมในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

๑.๑ งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัดฯ)

จำนวนเงิน ๔๘๒,๐๐๐ บาท

งานบริหารทั่วไป เฉพาะหมวดค่าวัสดุ จัดซื้อประเภทวัสดุทุกประเภทที่มีลักษณะเป็นวัสดุโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาวจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ สำนักงานปลัด อบต.

๑.๒ งานบริหารทั่วไป (กองคลัง)

จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

งานบริหารงานทั่วไป เฉพาะหมวดค่าวัสดุ จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบของกองคลัง

๑.๓ งานบริหารทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

จำนวนเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

งานบริหารงานทั่วไป เฉพาะหมวดค่าวัสดุ จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ

๑.๔ งานบริหารทั่วไป (กองช่าง)

จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

งานบริหารงานทั่วไป เฉพาะหมวดค่าวัสดุ จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบของกองช่าง

**รวมงบประมาณ ๑,๐๐๒,๐๐๐ บาท**

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



๑๒. โครงการสนับสนุนศูนย์ประสานงานการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. อำเภอเมืองราชบุรี  
รวมงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ

\*\*เนื่องจากยังไม่มีแนวทาง/ระเบียบให้ดำเนินการรองรับเรื่องการอุดหนุนจากเดิมที่ได้เคย

อุดหนุนทุกปี



## บัญชีครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑

จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)

รวมงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๒๒,๐๐๐ บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



## บัญชีครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

### ๒. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

สำหรับกระดาษ A ๓ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)

รวมงบประมาณ ๗,๙๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๗,๙๐๐ บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



บัญชีครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. จัดซื้อเครื่องเจียร/ตัดแบบมือถือ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)

รวมงบประมาณ ๖,๓๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง ๖,๓๐๐ บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



บัญชีครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. จัดซื้อตู้เหล็กเอกสารแบบ ๒ บานเลื่อน ขนาด ๕ ฟุต แบบไม่มี มอก. จำนวน ๑ ตู้

รวมงบประมาณ ๕,๕๐๐ บาท

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท

สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ



บัญชีครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และอุปกรณ์ติดตั้งภายใน หมู่ที่ ๗

รวมงบประมาณ ๒๘๑,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ





## ๖. จัดซื้อเครื่องสีข้าวขนาดกลาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง บาท
- สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ต่อเนื้อง/อยู่ระหว่างดำเนินการ  ยกเลิกโครงการ

\*\*เนื่องจากมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านเสนอให้ยกเลิกโครงการ โครงการที่เสนอไว้ในอันดับแรกสำหรับจัดซื้อเครื่องสีข้าวขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ได้ดำเนินการทำโครงการ ๙๑๐๑ ให้การสนับสนุนเกษตรกรตามการพิจารณาของคณะกรรมการฯ อำเภอเมืองราชบุรี หมู่บ้านจึงประชาคมทบทวนโครงการใหม่ทั้งหมด ซึ่งมติที่ประชุมเสนอโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝัวจรจรปุแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนามพุงดอเป็นอันดับแรก และกำหนดจุดพิกัดที่ทำ เริ่มต้นบ้านนางจำปาทองอยู่ ไปสิ้นสุดทางบ้านนางสวาทองคเชษฐ

